



Município de Bom Jesus
 “Trabalhando o presente, construindo o futuro”
 Adm.: 2017-2020

0,00 0,00
 LOCAL: BAIRRO TROPICAL
 0,00 PAVIMENTAÇÃO URBANA PELO METODO TSD E MICRO-DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL (MEIO FIO E SARJETAS)
 BDI: 22,04%
 DATA BASE: dez/17
 REF.: SINAPI-DEZEMBRO 2017 (ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA ONERADA: 117,72%(HORA) 74,51%(MÊS))

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
ITENS	SERVIÇOS	VALOR	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
01	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 30.822,58	7,59%	55,00%	15,00%	15,00%	15,00%
				R\$ 16.952,42	R\$ 4.623,39	R\$ 4.623,39	R\$ 4.623,39
02	TERRAPLENAGEM	R\$ 31.735,34	7,81%	80,00%	20,00%		
				R\$ 25.388,27	R\$ 6.347,07		
03	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 205.589,65	50,59%		49,75%	49,75%	0,50%
					R\$ 102.280,85	R\$ 102.280,85	R\$ 1.027,95
04	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 47.681,17	11,73%				100,00%
							R\$ 47.681,17
05	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 90.521,22	22,28%				100,00%
							R\$ 90.521,22
VALOR TOTAL MENSAL				R\$ 42.340,69	R\$ 113.251,31	R\$ 106.904,24	R\$ 143.853,72
VALOR TOTAL ACUMULADO		406.349,96		R\$ 42.340,69	R\$ 155.592,00	R\$ 262.496,23	R\$ 406.349,95
PERCENTUAL TOTAL MENSAL				10,42%	27,87%	26,31%	35,40%
PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO			100,00%	10,42%	38,29%	64,60%	100,00%

Bom Jesus-GO, 05 de abril de 2018.

0
0
0